

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	เทสถานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณโรงเรียน อนุบาล อบต. ร่องภาค	๖๑,๒๐๐.๐๐	๔๐,๕๐๐	๒๐,๗๐๐.๐๐	✓			๒๘ ต.ค. ๖๕ ๒๗ พ.ย. ๖๕	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๕ จากบ้านนางนงลักษณ์ ใจการณ์ ถึง วางระบายน้ำเดิม ปากกว้าง ๐.๒๐ ม. ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ ม. ยาว ๑๗ ม.	๓๔,๗๐๐.๐๐	๓๔,๕๐๐	๒๐๐.๐๐	✓			๒๘ ต.ค. ๖๕ ๒๗ พ.ย. ๖๕	กองช่าง	
๓	โครงการเสริมผิวทางจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีตทางหลวงท้องถิ่น พร.ถ.๖๘-๐๐๔ สามแยก ทล.๑๐๑ เลียบชลประทาน ช.๒๙ ช่วง หมู่ที่ ๒ ถึง เขตติดต่อตำบลบ้านภาค กว้าง ๖ ม. ยาว ๒,๔๙๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔,๙๔๐ ตร.ม.	๕,๑๕๕,๔๐๐.๐๐	๕,๑๓๔,๐๐๐	๒๑,๔๐๐.๐๐	✓			๒๔ ม.ค. ๖๖ ๒๕ มี.ค. ๖๖	กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๙ สายเพื่อ การเกษตร กว้าง ๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๘๕.๐๐ ม. หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๔๐.๐๐ ตร.ม.	๒๖๕,๕๐๐.๐๐	๒๐๕,๐๐๐	๖๐,๕๐๐.๐๐	✓			๓ มี.ค. ๖๖ ๒ พ.ค. ๖๖	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๕ จากบ้านนายซอน สุรจิต ถึง บ้านนางแสงเดือน สระทองพิมพ์ ปากกว้าง ๐.๒๐ ม. ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ ม. ยาว ๕๐ ม.	๑๐๒,๖๐๐.๐๐	๙๑,๕๐๐	๑๑,๑๐๐.๐๐	✓			๑๑ เม.ย. ๖๖ ๑๐ มิ.ย. ๖๖	กองช่าง	
๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๑๑ จากบ้าน ร.ต.ท.กำจัด นุ่มนวล ถึง บ้านนายสงวน แซ่มชื่น ปากกว้าง ๐.๒๕ ม. ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๔๐ ม. ยาว ๖๗ ม.	๑๕๙,๓๐๐.๐๐	๑๓๒,๕๐๐	๒๖,๘๐๐.๐๐	✓			๑๑ เม.ย. ๖๖ ๑๐ มิ.ย. ๖๖	กองช่าง	
๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัว U หมู่ที่ ๓ บริเวณโทกเก่าโก้ ปากกว้าง ๐.๘๐ ม. ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๗๕ ม. ยาว ๑๓ ม.	๖๐,๐๐๐.๐๐	๕๑,๕๐๐	๘,๕๐๐.๐๐	✓			๑๑ เม.ย. ๖๖ ๑๐ มิ.ย. ๖๖	กองช่าง	
๘	โครงการปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ ๑ จากบ้านนางสุณา อินตะวงศ์ ถึง บ้านนายจันนา วาสลิม กว้าง ๓.๓๐ - ๔ ม.	๓๕๙,๐๐๐.๐๐	๓๔๓,๐๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	✓			๑๔ มิ.ย. ๖๖ ๑๓ ส.ค. ๖๖	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
	ยาว ๒๒๘ ม. หน้า ๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๗๗๒ ตร.ม.									
๙	โครงการปรับปรุงเสริมผิวทางจราจรแอสฟัลท์ คอนกรีต หมู่ที่ ๖ จากบ้านนางสุพิน ประสานจิตร ถึง สะพานข้ามแม่น้ำยม กว้าง ๔ - ๘ ม. ยาว ๒๙๐ ม. หน้า ๐.๐๔ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๔๐ ตร.ม.	๔๗๙,๙๐๐.๐๐	๔๖๒,๐๐๐	๑๗,๙๐๐.๐๐	✓			๑๔ มิ.ย. ๖๖ ๑๓ ส.ค. ๖๖	กองช่าง	
๑๐	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ ๕ จากศูนย์เรียนรู้หมู่บ้าน ถึง สามแยกบ้านคำ นางศรีพรรณ สุรจิต กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๓๗๐ ม. หน้า ๐.๐๔ ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑,๔๘๐ ตร.ม.	๔๙๖,๓๐๐.๐๐	๔๙๖,๐๐๐	๓๐๐.๐๐	✓			๒๑ มิ.ย. ๖๖ ๒๑ มิ.ย. ๖๖	กองช่าง	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๘ จาก คลองชลประทาน ซอย ๒๙ ถึง ช้างบ้าน นายวีรวุฒิ ชุ่มเซย กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๓๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑๔๐ ตร.ม.	๘๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๕๐๐	๕๐๐.๐๐	✓			๗ ก.ค. ๖๖ ๑๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒ สายเพื่อ การเกษตรนากลาง กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม.	๔๔๑,๕๐๐	๔๔๑,๕๐๐	-	✓			๓ ส.ค. ๖๖ ๗ ต.ค. ๖๖	กองช่าง	
๑๓	โครงการซ่อมแซมคอกสะพาน คสล. ข้ามลำห้วย แม่สาย บ้านดอนทัน หมู่ที่ ๗ บริเวณหลัง บ้านนายสุวิทย์ หอมแสน กว้าง ๔ - ๕.๘ ม. ยาว ๑๑ ม. หนา ๐.๒๐ ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๔๙.๔๐ ตร.ม.	๒๗๐๖๐๐	๒๗๐,๐๐๐	๖๐๐.๐๐	✓			๙ ส.ค. ๖๖ ๒๘ ต.ค. ๖๖	กองช่าง	
๑๔	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ ๑๑ จากบ้านนายสรารุช นันทสาร ถึง บ้านนายณัฐสิทธิ์ ไร่ล้อม กว้าง ๓.๕ - ๓๙ ม. ยาว ๓๘๒ ม. หนา ๐.๐๔ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๒๖ ตร.ม.	๔๗๒,๐๐๐.๐๐	๔๗๑,๕๐๐	๕๐๐.๐๐	✓			๑๐ ส.ค. ๖๖ ๙ ต.ค. ๖๖	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๕	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ ๑ เริ่มจากปากซอย ๗ ถึง ปากซอย ๕ หมู่ที่ ๙ กว้าง ๓.๕ - ๔ ม. ยาว ๑๔๕ ม. หนา ๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๕๕ ตร.ม.	๒๑๒,๙๐๐	๑๙๙,๐๐๐	๑๓,๙๐๐.๐๐	✓			๑๘ ส.ค. ๖๖ ๑๗ ต.ค. ๖๖	กองช่าง	
๑๖	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ ๘ จากบ้านนายจิบ เรือนคำ ถึง บ้านนายปลั่ง เรือนคำ กว้าง ๓.๓ - ๔ ม. ยาว ๑๘๐ ม. หนา ๐.๐๔ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๗.๕๐ ตร.ม.	๒๒๑,๐๐๐	๒๐๗,๐๐๐	๑๔,๐๐๐.๐๐	✓			๑๘ ส.ค. ๖๖ ๑๗ ต.ค. ๖๖	กองช่าง	
๑๗	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ ๙ จำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ จากปากซอย ๓ หมู่ที่ ๙ ถึง ปากซอย ๔ หมู่ที่ ๑ กว้าง ๓.๗๐ - ๔.๗๐ ม. ยาว ๑๕๐ ม. หนา ๐.๐๔ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๐.๗๐ ตร.ม. ช่วงที่ ๒ บริเวณซอยบ้านนางทับทิม เทียนทอง กว้าง ๓ - ๔ กว้าง ๓ - ๔ ม.	๒๗๓,๖๐๐	๒๕๕,๕๐๐	๑๘,๑๐๐.๐๐	✓			๑๘ ส.ค. ๖๖ ๑๗ ต.ค. ๖๖	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
	หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๑.๑๕ ตร.ม.									
๑๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๔ จากบ้าน นายสุทัศน์ ทอดเสียง ถึง รางระบายน้ำเดิม ปากกว้าง ๐.๒๐ ม. ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ ม. ยาว ๙๓ ม. พร้อมบ่อพัก ขนาด ๐.๘๐ X ๐.๘๐ ม. ลึก ๐.๖๐ ม. จำนวน ๑ บ่อ	๑๘๙,๗๐๐	๑๘๗,๐๐๐	๒,๗๐๐.๐๐	✓			๓๐ ส.ค. ๖๖ ๓ พ.ย. ๖๖	กองช่าง	
๑๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑๑ จากบ้านนายชิต ขาวสะอาด ถึง ร.ต.ท.สิงห์คาร เกียงคำ ปากกว้าง ๐.๒๐ ม. ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ ม. ยาว ๘๘ ม.	๑๗๕,๒๐๐	๑๗๓,๐๐๐	๒,๒๐๐.๐๐	✓			๓๐ ส.ค. ๖๖ ๓ พ.ย. ๖๖	กองช่าง	
๒๐	โครงการเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๖ นิ้ว หมู่ที่ ๓	๔๘๗,๐๐๐	๔๘๖,๐๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	✓			๑๒ ก.ย. ๖๖ ๑ ธ.ค. ๖๖	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางด้านการเมือง การปกครอง

๓.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	✓			๒๙ ธ.ค. ๖๕ ๔ ม.ค.๖๖	สนง.ปลัด	
๒	โครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	✓			๑๑ เม.ย. ๖๖ ๑๗ เม.ย.๖๖	สนง.ปลัด	
๓	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใจช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสูงเม่น	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	✓			๑ ต.ค.๖๕ ๓๐ พ.ย. ๖๕	สนง.ปลัด	
๔	โครงการองค์กรที่เป็นกลางในการประเมินผล ในมิติความพึงพอใจของผู้รับบริการ	๑๔,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	-	✓			๑ ส.ค. ๖๖ ๓๐ ก.ย. ๖๖	สนง.ปลัด	
๕	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๘๔,๐๐๐	๘๔,๐๐๐	-	✓			ต.ค.๖๕ ถึง ก.ย. ๖๖	สนง.ปลัด	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา

๔.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สำหรับ ศพด.สังกัด อบต.ร่องกาศ	๖๒,๓๐๐	๖๒,๓๐๐	-	✓			ต.ค.๖๕ ถึง ก.ย. ๖๖	สนง.ปลัด	
๒	โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ร่องกาศ	๑๔๗,๐๐๐	๑๔๗,๐๐๐	-	✓			ต.ค.๖๕ ถึง ก.ย. ๖๖	สนง.ปลัด	
๓	โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ร่องกาศ	๔๒,๐๐๐	๔๒,๐๐๐	-	✓			ต.ค.๖๕ ถึง ก.ย. ๖๖	สนง.ปลัด	
๔	โครงการจัดกิจกรรมทางศาสนาเพื่อพัฒนา คุณธรรมจริยธรรมของประชาชน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	✓			๓๐ ส.ค. ๖๖	สนง.ปลัด	
๕	โครงการประเพณีมีสการพระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	✓			มี.ค. ๖๖	สนง.ปลัด	
๖	โครงการประเพณีไหว้พระพุทธโกศัยศิริชัย มหาศากยมุนี (วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	✓			พ.ค. ๖๖	สนง.ปลัด	
๗	โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีในพื้นที่ ตำบลร่องกาศและงานประเพณีระดับอำเภอ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	✓			ต.ค.๖๕ ถึง ก.ย. ๖๖	สนง.ปลัด	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา

๔.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๘	โครงการจัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาและ สืบสานประเพณีถวายเทียน	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	✓			ก.ค. ๖๖	สนง.ปลัด	
๙	โครงการป้องกันความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ในชีวิตเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๒,๗๐๐	๑๒,๗๐๐	-	✓			ก.ค. ๖๖ ส.ค. ๖๖	สนง.ปลัด	
๑๐	โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๓,๙๐๐	๑๓,๙๐๐	-	✓			ก.ค. ๖๖ ส.ค. ๖๖	สนง.ปลัด	
๑๑	โครงการป้องกันความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ในชีวิตเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลองค์การ บริหารส่วนตำบลร่องกาศ	๑๓,๙๐๐	๑๓,๙๐๐	-	✓			ก.ค. ๖๖ ส.ค. ๖๖	สนง.ปลัด	
๑๒	โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยใน โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบล ร่องกาศ	๑๖,๒๐๐	๑๖,๒๐๐	-	✓			ก.ค. ๖๖ ส.ค. ๖๖	สนง.ปลัด	
๑๓	โครงการส่งเสริมชัชฌาย ลดเสี่ยงเลี้ยงอ้วน	๑๐,๘๒๕	๑๐,๘๒๕	-	✓			ก.ค. ๖๖ ส.ค. ๖๖	สนง.ปลัด	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

๕. ยุทธศาสตร์การสาธารณสุข

๕.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	อุดหนุนงบประมาณโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	✓			ก.พ. ๖๖	สนง.ปลัด	
๒	อุดหนุนงบประมาณโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๒	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	✓			ก.พ. ๖๖	สนง.ปลัด	
๓	อุดหนุนงบประมาณโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๓	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	✓			ก.พ. ๖๖	สนง.ปลัด	
๔	อุดหนุนงบประมาณโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๔	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	✓			ก.พ. ๖๖	สนง.ปลัด	
๕	อุดหนุนงบประมาณโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๕	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	✓			ก.พ. ๖๖	สนง.ปลัด	
๖	อุดหนุนงบประมาณโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๖	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	✓			ก.พ. ๖๖	สนง.ปลัด	
๗	อุดหนุนงบประมาณโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๗	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	✓			ก.พ. ๖๖	สนง.ปลัด	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

๕. ยุทธศาสตร์การสาธารณสุข

๕.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๘	อุดหนุนงบประมาณโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๘	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	✓			ก.พ. ๖๖	สนง.ปลัด	
๙	อุดหนุนงบประมาณโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๙	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	✓			ก.พ. ๖๖	สนง.ปลัด	
๑๐	อุดหนุนงบประมาณโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	✓			ก.พ. ๖๖	สนง.ปลัด	
๑๑	อุดหนุนงบประมาณโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๑	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	✓			ก.พ. ๖๖	สนง.ปลัด	
๑๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง ควัฒน วรขัตติยราชนารี	๓๗,๗๒๖	๓๗,๗๒๖	-	✓			เม.ย. ๖๖	สนง.ปลัด	
๑๓	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ ท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.ร่องกาศ	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	-	✓			ต.ค. ๖๕	สนง.ปลัด	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	✓			ต.ค.๖๕ ถึง ก.ย. ๖๖	สนง.ปลัด	
๒	โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ร่วมแผ่นดิน	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	✓			ต.ค.๖๕ ถึง ก.ย. ๖๖	สนง.ปลัด	
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	✓			ต.ค.๖๕ ถึง ก.ย. ๖๖	สนง.ปลัด	

สภาพปัญหาและอุปสรรค

๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีโครงการ/แผนงาน เป็นจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศที่มีอยู่อย่างจำกัดสำหรับโครงการ/งาน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศดำเนินการเอง เห็นควรบรรจุโครงการ/แผนงาน ให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับงบประมาณที่มี ทั้งนี้ โครงการ/แผนงาน ที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ จะบรรจุไว้เพื่อรองรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นต้น

๒. สัดส่วนของโครงการของยุทธศาสตร์การพัฒนา ยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่

ข้อเสนอแนะ

๑. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาแต่ละปี ควรคำนึงถึงความเร่งด่วน ความเหมาะสมและความเป็นไปได้มีผลให้ร้อยละของความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่สูง ผลสัมฤทธิ์ คือ องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศมีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. ควรมีการประสานหน่วยงานภายนอก เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ

๓. สัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่นำไปปฏิบัติจริงควรสอดคล้องกับพันธกิจ และเป้าหมายของแผนพัฒนา