



รายงานผลการดำเนินงาน  
และการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗  
(รอบ ๖ เดือน)  
(ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนกาศ  
อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)  
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ		
๑	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านดอนมิตร หมู่ที่ ๑ จากบ้านนาขี้มวบ เรือนคำ ถึง บ้านนาขี้มวบ แก้ว จิตชา	เสริมผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ทน ๐.๐๕ ม. หรือความยาว ๑๕๕ ม. หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตร.ม.	๔๓๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๗			✓		กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านร่องกาศ หมู่ที่ ๒ จากที่ดินนายสวิง จินดาคำ ถึงโรงแรมสองพี่น้อง	ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ทน ๐.๑๕ ม. ความยาว ๙๘ ม. หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๙๒ ตร.ม.	๒๒๑,๐๐๐	เม.ย. ๖๗			✓		กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านร่องกาศ หมู่ที่ ๒ บริเวณทางเข้าบ้านนเรนฤทธิ์ เรือนคำ	ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓.๕๐ ม. ทน ๐.๑๕ ม. ความยาว ๔๗ ม. หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๖๔.๕๐ ตร.ม.	๑๐๕,๐๐๐	เม.ย. ๖๗			✓		กองช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)  
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๔	โครงการปรับปรุงผิวทางจราจร บ้านร่องกาศ หมู่ที่ ๓ จากแยก ทางหลวง ๑๐๑ บริเวณข้าง ร้าน เจ แอนด์ ที ถึง บ้าน นายกองบุญкул แสนใจยา	ปรับปรุงผิวทางจราจร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๐๘ ตร.ม.	๔๘๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๗			✓		กองช่าง
๕	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านร่องกาศ หมู่ที่ ๓ บริเวณบ้าน นางสาวมยุรี ดวงตา	วางท่อระบายน้ำ คสล. ท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๖๐ ม. ความยาว ๑๑ ม. พร้อมงานพื้น คอนกรีตหนา ๐.๑๒ ม. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖๗ ตร.ม.	๕๕,๐๐๐	เม.ย. ๖๗			✓		กองช่าง
๖	โครงการขยายผิวทางจราจรคอนกรีต บ้านร่องกาศ หมู่ที่ ๔ จากบริเวณ ข้างวัดนิเวศวิสุทธิธรรม ถึง บ้าน นายเสีรี รอบรู้	เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายผิวทาง จราจรคอนกรีต ขนาดกว้าง ๐.๒๐-๐.๓๐ ม. หนา ๐.๑๒ ม. หรือมีพื้นที่ รวมไม่น้อยกว่า ๒๙๘ ตร.ม.	๑๐๒,๐๐๐	เม.ย. ๖๗			✓		กองช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)  
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ )

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๗	โครงการขยายผิวทางจราจรคอนกรีต บ้านร่องกาศ หมู่ที่ ๔ จากบ้าน นายศรีวิชัย พันธุ์รัตน์ธาดา ถึง บ้านนายเสรี รอบรู้	ขยายผิวทางจราจรคอนกรีต ขนาดกว้าง ๐.๒๐-๐.๓๐ ม. หนา ๐.๑๒ ม. หรือมีพื้นที่ รวมไม่น้อยกว่า ๔๗๓ ตร.ม.	๑๙,๕,๐๐๐	เม.ย. ๖๗			✓		กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. บ้านร่องกาศ หมู่ที่ ๔ จากบ้าน นางพงศ์ทิพา สังขตนาพันธ์ ถึง บ้านนางสุรีรัตน์ ใจบาล	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. ความกว้าง ๐.๓๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ ม. ความยาว ๗๕ ม.	๑๘๗,๕๐๐	เม.ย. ๖๗			✓		กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างถนน คลส. บ้านร่องกาศได้ หมู่ที่ ๕ จากบ้าน นายพันทิพย์ แก้วพรม ถึง ที่นา นางสำเนียง จันดีสะลา	ก่อสร้างถนน คลส. ขนาดกว้าง ๓.๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ความยาว ๑๐๐ ม. หรือมีพื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ตร.ม.	๒๐๐,๐๐๐	พ.ค. ๖๗			✓		กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างพังกันดิน คลส. บ้านร่องกาศได้ หมู่ที่ ๕ บริเวณบ้าน นายชานันท์ แก้วธาดา	ก่อสร้างพังกันดิน คลส. ความสูง ๒.๐๐ ม. (รวมฐาน) หนา ๐.๒๐ ม. ความยาว ๓๐ ม.	๑๖๕,๐๐๐	พ.ค. ๖๗			✓		กองช่าง

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)**

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณสุขภาค**  
**แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. บ้านบงพร้าว หมู่ที่ ๖ จากบ้าน นายสมคิด ผิกทัด เชื่อมต่อราง ระบายน้ำเดิม	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. ความกว้าง ๐.๓๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ ม. ความยาว ๔๒ ม.	๑๐๙,๕๐๐	พ.ศ. ๖๗			✓		กองช่าง
๑๒	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ คอนกรีต ซอย ๕ บ้านบงพร้าว หมู่ที่ ๖ จำนวน ๒ ช่วง	เสริมผิวทางแอสฟัลท์ คอนกรีต พื้นที่รวมไม่น้อย กว่า ๘๒๑.๕๐ ตร.ม. (ช่วงที่ ๑) ความกว้าง ๒.๙๐ - ๔.๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. ความยาว ๑๙๔ ม. หรือมี พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖๙๙ ตร.ม. (ช่วงที่ ๒) ความกว้าง ๓.๕๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. ความยาว ๓๕ ม. หรือมี พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๒๒.๕๐ ตร.ม.	๓๒๒,๐๐๐	พ.ศ. ๖๗			✓		กองช่าง

แผนและควมก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. บ้านปางพร้าว หมู่ที่ ๖ จากบ้าน นายพล ศรีสมร เชื่อมต่อรางระบาย น้ำเดิม	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. ความกว้าง ๐.๓๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ ม. ความยาว ๕๕ ม.	๑๕๓,๕๐๐	พ.ศ. ๖๗			✓		กองช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. บ้านดอนหัน หมู่ที่ ๗ จากที่นา หน้าบ้านนางคำเขย สุทธิทรัพย์ ถึงที่นาหน้าบ้านนายใหม่ ฤลอม	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. ความกว้าง ๐.๕๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๗๐ ม. ความยาว ๑๔๐ ม.	๔๕๒,๐๐๐	พ.ศ. ๖๗			✓		กองช่าง
๑๕	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ คอนกรีต บ้านดอนมิตร หมู่ที่ ๘ จากปากซอย ๔ ถึง ปากซอย ๓	เสริมผิวทางแอสฟัลท์ คอนกรีต ความกว้าง ๓.๕๐ - ๔.๐๐ ม. หน้า ๐.๐๔ ม. ความยาว ๓๑๔ ม. หรือมีพื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๓ ตร.ม.	๔๙๗,๐๐๐	พ.ศ. ๖๗			✓		กองช่าง
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนผิวทางหินคลุก บ้านดอนมิตร หมู่ที่ ๙ สายการ เกษตรฝายร่องแร่	ก่อสร้างถนนผิวทางหินคลุก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ความยาว ๓๔๕ ม. หรือมี	๔๗๕,๐๐๐	มี.ย. ๖๗			✓		กองช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๓๘๐ ตร.ม.	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ		
๑๗	โครงการก่อสร้างผนังกันดิน คลส. บ้านแม่สาย หมู่ที่ ๑๐ จากบ้าน นายบุญเลื่อน อินยวิเลิศ ถึง บ้านนายหาญ แผลงศรี	ก่อสร้างผนังกันดิน คลส. ความสูง ๒.๐๐ ม. (รวมฐาน) หน้า ๐.๒๐ ม. ความยาวรวม ๓๗ ม.	๑๘๒,๕๐๐	ก.ค. ๖๗		✓		กองช่าง	
๑๘	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ คอนกรีต บ้านแม่สาย หมู่ที่ ๑๐ จากแยกทางหลวง ๑๐๑ บริเวณ อุ้มสายยนต์ ถึง บริเวณหน้าร้าน รับซื้อของเก่า	เสริมผิวทางแอสฟัลท์ คอนกรีต ความกว้าง ๕.๐๐ ม. หน้า ๐.๐๔ ม. ความยาว ๒๖๕ ม. หรือ มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๓๒๕ ม.	๔๒๐,๐๐๐	ก.ค. ๖๗		✓		กองช่าง	
๑๙	โครงการติดตั้งราวกันตกเหล็ก บ้านแม่สาย หมู่ที่ ๑๐ บริเวณ ห้วยร่องตัมหน้าโรงเรียนบ้านแม่สาย	ติดตั้งราวกันตกเหล็ก ความสูงจากพื้นทางเดิม ๑.๕๐ ม. ความยาว ๑๔ ม.	๑๑,๐๐๐	ก.ค. ๖๗		✓		กองช่าง	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)  
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ )

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ		
๒๐	โครงการปรับปรุงโครงสร้างผิวทางคอนกรีต บ้านร่องกาศใต้ หมู่ที่ ๑๑ ช่วงระหว่างบ้านนายถม ชาวสะอาด ถึง บ้านนายแปลง สุรจิต จำนวน ๓ จุด	ปรับปรุงโครงสร้างผิวทางคอนกรีต ความกว้าง ๓.๐๐ - ๔.๐๐ ม. ความยาว ๒๐ ม. หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๕ ตร.ม.	๙๐,๐๐๐	ก.ค. ๖๗			✓		กองช่าง
๒๑	โครงการก่อสร้างผนังกันดิน คสล. บ้านร่องกาศใต้ หมู่ที่ ๑๑ จากบ้านนางสาววันเพ็ญ ก้อยทอง ถึง บ้านนายแปลง สุรจิต	ก่อสร้างผนังกันดิน คสล. ความสูง ๒.๐๐ ม. (รวมฐาน) ทน ๐.๑๕ ม. ความยาว ๕๐ ม.	๒๕๐,๐๐๐	ก.ค. ๖๗			✓		กองช่าง
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนผิวทางลูกรัง หมู่ที่ ๓ จากบริเวณหน้าบ้าน ร.ท.วีระ แปลงสาร ถึง ที่ดิน นายพงศกร เมืองคุ้ม	ถนนผิวทางลูกรัง กว้าง ๔ ม. ทน ๐.๔๐ ม. ยาว ๘๖ ม. หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔๓๐ ตร.ม.	๑๐๔,๖๐๐	ม.ค. ๖๗ ถึง มิ.ค. ๖๗			✓	๑๐๔,๐๐๐	กองช่าง



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)  
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๒๓	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม Box Culverts หมู่ที่ ๓ บริเวณ ลำเหมืองน้อย ช่วงหลังบ้าน นายสิงคาร	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม Box Culverts ชนิด ๑ ช่อง ขนาด ๒.๔ x ๑.๖ ม. ยาว ๗ ม.	๒๘๖,๐๐๐	ม.ค. ๖๗ ถึง มี.ค. ๖๗	✓			๔๖๑,๐๐๐	กองช่าง
๒๔	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ คอนกรีต หมู่ที่ ๖ จำนวน ๕ ช่วง ช่วงที่ ๑ จากบ้านนางน้อย อุตสาหกรรม ถึง บ้านนางเพ็ญ ยวงแก้ว	เสริมผิวทางแอสฟัลท์ คอนกรีต ช่วงที่ ๑ กว้าง ๒.๘ - ๒.๙ ม. ทน ๐.๐๕ ม. ยาว ๗๗ ม. หรือมีพื้นที่ รวมไม่น้อยกว่า ๒๒๓.๓ ตร.ม.	๔๖๒,๐๐๐	ม.ค. ๖๗ ถึง มี.ค. ๖๗	✓			๔๖๑,๐๐๐	กองช่าง
	ช่วงที่ ๒ จากบริเวณปากซอย ๑๗ ถึง บ้านนางลำพู ผาทอง	ช่วงที่ ๒ กว้าง ๒.๘ - ๒.๙ ม. ทน ๐.๐๕ ม. ยาว ๑๐๔ ม. หรือมีพื้นที่ รวมไม่น้อยกว่า ๒๙๖.๔ ตร.ม.							
	ช่วงที่ ๓ จากบ้านนางประคอง เสนากุล ถึง บ้านนายมนัส ทวีสุ่งเนิน	ช่วงที่ ๓ กว้าง ๒.๘ ม. หนา ๐.๐๕ ม. ยาว ๑๔ ม. หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า							

แผนและควมกำกาวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)  
 องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ )

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		ผลการใช้งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ		
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนวิเวทาง คสล. หมู่ที่ ๖ บริเวณซอยเข้าบ้าน นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ชั้นแก้ว	๓๙.๒ ตร.ม. ช่วงที่ ๔ กว้าง ๒.๔ ม. หนา ๐.๐๕ ม. ยาว ๖๒ ม. หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๔๘.๘ ตร.ม. ช่วงที่ ๕ กว้าง ๓ ม. หนา ๐.๐๕ ม. ยาว ๑๐๕ ม. หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๑๕ ตร.ม.	๖๓,๖๐๐	ม.ค. ๖๗ ถึง มิ.ค. ๖๗	✓		๖๓,๐๐๐	กองช่าง
๒๖	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ คอนกรีต หมู่ที่ ๗ จำนวน ๔ ช่วง ช่วงที่ ๑ กว้าง ๓ - ๔.๕ ม. หนา ๐.๐๕ ม. ยาว ๒๐๓ ม. หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๖๑.๒๕ ตร.ม.	เสริมผิวทางแอสฟัลท์ คอนกรีต จำนวน ๔ ช่วง ช่วงที่ ๑ กว้าง ๓ - ๔.๕ ม. หนา ๐.๐๕ ม. ยาว ๒๐๓ ม. หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๖๑.๒๕ ตร.ม.	๔๙๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๗ ถึง มิ.ค. ๖๗	✓		๔๘๙,๓๐๐	กองช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)  
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ )

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ		
๒๗	ช่วงที่ ๒ จากบ้านนายแฝง ต๊ะแก้ว ถึง บ้านนางสวิง คันธรัตน์  ช่วงที่ ๓ จากบ้านนายสมบุรณ์ สุททรัพย์ ถึง สวนนายสมศร หทัยชัย  ช่วงที่ ๔ จากบ้านนางมะลิ พันธุ์ณี ถึง บ้านนางแสงอรุณ พันธุ์ณี	ช่วงที่ ๒ กว้าง ๓ ม. หนา ๐.๐๕ ม. ยาว ๑๗ ม. หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕๑ ตร.ม. ช่วงที่ ๓ กว้าง ๓.๕ ม. หนา ๐.๐๕ ม. ยาว ๔๑ ม. หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๔๓.๕ ตร.ม. ช่วงที่ ๔ กว้าง ๒.๕ - ๒.๕ ม. หนา ๐.๐๕ ม. ยาว ๒๗ ม. หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๖.๕ ตร.ม.							
๒๗	โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๗ ชนิด PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๖ นิ้ว จากรางระบายน้ำเดิม บริเวณหน้าบ้านนายพันธุ์ทิพย์ สายน้ำเย็น ถึง ลำน้ำแม่สาย	วางท่อระบายน้ำชนิด PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๖ นิ้ว ยาว ๖๐ ม. และ บ่อพักขนาด ๐.๕ x ๐.๕ ม. จำนวน ๒ บ่อ พร้อมทาง ระบายน้ำ คสล. บริเวณ ปากท่อระบายน้ำ	๓๘๗,๐๐๐	ม.ค. ๖๗ ถึง มี.ค. ๖๗				✓	กองช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)  
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณสุขภาค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๒๘	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ ๑๑ บริเวณบ้าน นางพิสมัย สุจริต	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ชนิด ๑ ช่อง ขนาด ๑ - ๒.๔ x ๒.๔ ม. ยาว ๕ ม. พร้อมราวกั้นตก เหล็กความสูง ๐.๙ ม. ยาวรวมทั้งสองฝั่ง ๔.๘ ม.	๓๕๙,๐๐๐	ม.ค. ๖๗ ถึง มี.ค. ๖๗	✓				กองช่าง
๒๙	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ คอนกรีต หมู่ที่ ๑ จำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ จากบ้านนางเพชร เรือนคำ ถึง ถนนเลียบริบคลองชลประทาน ซอย ๒๙ ช่วงที่ ๒ จากบ้านนางมุกดา เรือนคำ ถึง บ้านนายหนัด เรือนคำ	เสริมผิวทางแอสฟัลท์ คอนกรีต ช่วงที่ ๑ กว้าง ๓.๕ - ๔ ม. หนา ๐.๐๔ ม. ยาว ๓๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ รวมไม่น้อยกว่า ๑,๑๓๒ ตร.ม. ช่วงที่ ๒ กว้าง ๓.๓ ม. หนา ๐.๐๔ ม. ยาว ๑๖๕ ม. หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕๔๔ ตร.ม.	๔๔๓,๘๖๒	มี.ค. ๖๗	✓		๔๙๓,๕๐๐		กองช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)  
องค์การบริหารส่วนตำบลองคา (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		ผลการใช้งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
๓๐	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ คอนกรีต หมู่ที่ ๒ บริเวณซอยข้าง ร้านน้ำดื่ม ดี.เจ.	เสริมผิวทางแอสฟัลท์ คอนกรีต กว้าง ๒.๖ - ๔ ม. หนา ๐.๐๕ ม. ยาว ๙๕ ม. หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๕๔.๕ ตร.ม.	๒๕๖,๒๓๖,๙๕๐	มี.ค. ๖๗	✓		๒๕๖,๐๐๐	กองช่าง
๓๑	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ คอนกรีต หมู่ที่ ๓ จำนวน ๔ ช่วง ช่วงที่ ๑ จากแยกทางหลวง ๑๐๑ ถึง บ้านนายชาญฤทธิ์ ค่าพิสอน ช่วงที่ ๒ จากบ้านนายบุญยืน บุญพันธ์ ถึง บ้านนางจำ ดวงคำ ช่วงที่ ๓ จากบ้านนายสมคิด ข้ามสาม ถึงบ้าน ร.ท.วิระ แปลงสาร ช่วงที่ ๔ ซอย ๙	เสริมผิวทางแอสฟัลท์ คอนกรีต ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔.๑๕ ม. หนา ๐.๐๕ ม. ยาว ๒๒๙ ม. หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๙๕๐.๓๕ ตร.ม. ช่วงที่ ๒ กว้าง ๓.๙ - ๔ ม. หนา ๐.๐๕ ม. ยาว ๑๒๓ ม. หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔๘๙.๓๕ ตร.ม. ช่วงที่ ๓ กว้าง ๔ ม. หนา ๐.๐๕ ม. ยาว ๓๙ ม. หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๕๖ ตร.ม.	๔๙๙,๓๓๓	มี.ค. ๖๗	✓		๔๙๘,๕๐๐	กองช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณสุข

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๓๒	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ คอนกรีต หมู่ที่ ๕ จำนวน ๕ ช่วง ช่วงที่ ๑ จากบ้านบางรัฐจอม เกียรติ ถึง บ้านนายสงกรานต์ สร้อยสาย ช่วงที่ ๒ จากบ้านนางแสงดาว บุญยงค์ ถึง บ้าน ร.ต.ท.ประสิทธิ์ ชันเพชร ช่วงที่ ๓ จากบ้านนายสมัน วงศ์ระแหง ถึง บ้านนางถ้วน สุรจิตร์ ช่วงที่ ๔ จาก บ้านนายสมัน วงศ์ระแหง ถึง บ้านนายวีระศักดิ์ อุปพงศ์	ช่วงที่ ๔ กว้าง ๓ ม. หนา ๐.๐๔ ม. ยาว ๓๓ ม. หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๙๙ ตร.ม.	๔๙๘,๘๐๐	มี.ค. ๖๗	✓			กองช่าง	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณสุข

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ		
๓๓.	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ คอนกรีต หมู่ที่ ๖ จำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ จากบ้าน น.ส.ปราณี รัตนวงศ์ ถึง บ้านนางสายหยุด รัตนวงศ์ ช่วงที่ ๒ จากบ้านนายพลอย เกตุกลมเกล้า ถึง สะพานข้าม แม่น้ำยม	เสริมผิวทางแอสฟัลท์ คอนกรีต ช่วงที่ กว้าง ๓.๘ - ๕ ม. หนา ๐.๐๔ ม. ยาว ๖๙ ม. หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๗๐.๒ ตร.ม. ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔ - ๔.๖ ม. หนา ๐.๐๔ ม. ยาว ๑๖๕ ม. หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖๗๙.๒ ตร.ม.	๔๘๘,๖๐๐	มี.ก. ๖๗	✓			กองช่าง	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)  
 องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ )

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๓๔	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ คอนกรีต หมู่ที่ ๘ จำนวน ๓ ช่วง ช่วงที่ ๑ จากบ้านนายสมคิด คำแก้ว ถึง บ้านนายอรุณ แก้วมา ช่วงที่ ๒ จากบ้านนางอำเภลิน ศรีใจวงศ์ ถึง ถนนเลียบบคลอง ชลประทาน ขอย ๒๕ ช่วงที่ ๓ จากบ้านนางลำตวน เทียนโต ถึง บ้านนางส่อง ศรีใจวงศ์	เสริมผิวทางแอสฟัลท์ คอนกรีต ช่วงที่ ๑ กว้าง ๓.๕๐ ม. หนา ๐.๐๔ ม. ยาว ๒๐๔ ม. หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๑๔ ตร.ม. ช่วงที่ ๒ กว้าง ๓.๕๐ ม. หนา ๐.๐๔ ม. ยาว ๑๔๐ ม. หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔๙๐ ตร.ม. ช่วงที่ ๓ กว้าง ๔ ม. หนา ๐.๐๔ ม. ยาว ๑๒๓ ม. หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔๙๒ ตร.ม.	๔๙๙,๗๕๕.๕๗	มี.ค. ๖๗	✓			๔๙๘,๕๐๐	กองช่าง
๓๕	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ คอนกรีต หมู่ที่ ๙ จำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ ขอย ๒ ช่วงที่ ๒ ขอย ๔	เสริมผิวทางแอสฟัลท์ คอนกรีต ช่วงที่ ๑ กว้าง ๓.๕๕ - ๔ ม. หนา ๐.๐๔ ม. หรือมีพื้นที่ ยาว ๒๒๒ ม. หรือมีพื้นที่	๔๙๕,๕๑๕.๕๑	มี.ค. ๖๗	✓			๔๙๔,๐๐๐	กองช่าง



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณสุข

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๓๖	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ คอนกรีต หมู่ที่ ๑๐ จำนวน ๔ ช่วง ช่วงที่ ๑ จากบ้านนางวนิดรัตน์ สมจิตร ถึง บ้านนางช่อทิพย์ อุ่นวงศ์ ช่วงที่ ๒ จากบ้านนางพูนฉัตร นาคสูงเนิน ถึง บ้านนางสุภาพร รัตประดิษฐ์ ช่วงที่ ๓ ขอย ๓ ช่วงที่ ๔ จากบ้านนายสมควร ภาคคำสุข ถึง บ้านนายตุ้ย ฉลอม	รวมไม่น้อยกว่า ๗๗๔.๔ ตร.ม ช่วงที่ ๒ กว้าง ๓.๗ - ๔ ม. หนา ๐.๐๔ ม. ยาว ๑๓๘.๕ ม. หรือมีพื้นที่ รวมไม่น้อยกว่า ๕๕๒.๖๕ ตร.ม.	๗๖๒,๒๕๕.๐๐	มี.ค. ๖๗	✓		๕๒๒,๐๐๐	กองช่าง	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ )

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณสุขภาค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๖๘ ตร.ม. ช่วงที่ ๔ กว้าง ๔.๖ - ๕ ม. หนา ๐.๐๑๔ ม. ยาว ๖๙ ม. หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๒๕.๓๒ ตร.ม.	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๓๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕ จากบ้านนาแดง ภาษี ถึง บริเวณ ที่ดิน ร.ด.ท.ประสิทธิ์ ชัยเพชร	ถนน คสล. กว้าง ๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๒๕๕ ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๙๘๐ ตร.ม.	๕๙๙,๕๐๐	เม.ย. ๖๗			✓		กองช่าง
๓๘	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๗ จากลำเหมือง สาธารณสุขบริเวณข้างโกดังสินค้า ร้านมีโยริ ถึง ลำห้วยแม่สาย	วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ ม. ยาว ๖๐ ม. พร้อมบ่อพักขนาด ๑ x ๑ ม. จำนวน ๒ บ่อ และวางรับน้ำ คสล. บริเวณ ปากท่อ	๒๕๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๗			✓		กองช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๓๙	โครงการก่อสร้างถนนผิวทางคสล. หมู่ที่ ๗ จากบ้านนายวิจิตร บัวทอง ถึง ลำห้วยร่องก้อม	ถนนผิวทางคสล. กว้าง ๔ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ รวมไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม.	๔๓๗,๙๐๐	มี.ค. ๖๗	✓			กองช่าง	
๔๐	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม NEW R.C. BOX CULVERT หมู่ที่ ๑๑ บริเวณบ้านทางเหลี่ยม แก้วหรม	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม NEW R.C. BOX CULVERT จำนวน ๑ ช่องทาง ขนาด ๒.๔ x ๒.๔ ม. ยาว ๔ ม. พร้อมราวกั้นตก เหล็กความสูง ๐.๙ ม. ยาวทั้งสองฝั่ง ๔.๘ ม.	๓๒๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๗	✓			กองช่าง	
๔๑	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม NEW R.C. BOX CULVERT หมู่ที่ ๑๑ บริเวณหน้าบ้าน นางจันทร์พอง บุญยงค์	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม จำนวน ๑ ช่องทาง กว้าง ๒.๑ X ๒.๑ ม. ยาว ๒ ม.	๑๐๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๗	✓			กองช่าง	
	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. หมู่ที่ ๑๑ บริเวณข้างบ้าน นางพิศมัย สุจริต จำนวน ๒ ช่วง	ก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล จำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ ความสูง ๒.๕ ม.	๒๕๒,๘๐๐						

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)  
 องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ )

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณสุข

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ		
		(รวมฐานราก) พึ่งหนา ๐.๑๗๕ - ๐.๒๕ ม. ฐานกว้าง ๑.๕ ม. ยาว ๑๓ ม. ช่วงที่ ๒ ความสูง ๒.๕ ม. (รวมฐานราก) พึ่งหนา ๐.๑๗๕ - ๐.๒๕ ม. ฐานกว้าง ๑.๕๐ ม. ยาว ๑๐ ม							

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)  
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ )

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางด้านการเมือง การปกครอง  
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกอบรมและ ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา ศักยภาพผู้บริหาร ส.อบต. พนักงานฯ พนักงานจ้าง	ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน	๑๕๐,๐๐๐	ส.ค. ๖๗		✓		สำนักปลัด	
๒	โครงการฝึกอบรมเสริม สร้างคุณธรรมจริยธรรม ของผู้บริหาร,พนักงาน ส่วนตำบล,ลูกจ้างประจำ, พนักงานจ้าง และ ส.อบต.	อบรม เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม	๒๐,๐๐๐	ส.ค. ๖๗		✓		สำนักปลัด	
๓	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ผู้บริหารท้องถิ่น หรือ สมาชิกสภาท้องถิ่น	จัดเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น หรือ สมาชิกสภาท้องถิ่น	๑๐๐,๐๐๐						
๔	โครงการจัดทำ ปรับปรุง ทบทวน แผนชุมชนและ แผนพัฒนาท้องถิ่น	จัดทำ ปรับปรุง ทบทวน แผนชุมชนและแผนพัฒนา	๒๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๗		✓		สำนักปลัด	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)  
 องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางด้านการเมือง การปกครอง  
 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ		
๕	โครงการ อบรมเคลื่อนที่	บริการประชาชนนอกสถานที่	๒๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๗		✓		สำนักปลัด	
๖	โครงการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	จัดทำแผนที่ภาษี	๒๐๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๗		✓		สำนักปลัด	
๗	โครงการเตรียมความพร้อม และดำเนินการภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง	สำรวจเตรียมความพร้อม และดำเนินการภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง		เม.ย. ๖๗		✓		สำนักปลัด	
๘	โครงการศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมใจช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นอำเภอสูงเม่น	เพื่อเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูล ปัญหาความต้องการของ ประชาชน	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖	✓		๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๙	จ้างองค์กรที่เป็นกลางใน การประเมินผลในมิติความ พึงพอใจของผู้รับบริการ	ค่าจ้างสำรวจความพึงพอใจ ในการให้บริการสาธารณะ	๒๐,๐๐๐	ส.ค. ๖๗		✓		สำนักปลัด	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ )

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางด้านการเมือง การปกครอง

แผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	กิจกรรมแก้ไขปัญหายาเสพติด	แก้ไขปัญหายาเสพติดหรือ การอบรม การป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น การจัดทำป้าย การจัดซื้อ สารตรวจยาเสพติด ประชุม รณรงค์ การอบรม หรือการ บำบัดรักษา ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	ส.ค. ๖๗	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ ✓		สำนักปลัด

แผนและความสำเร็จก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)  
 องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ )

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางด้านการเมือง การปกครอง

แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว	ผลการดำเนินงาน		ผลการใช้งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ		
๑	โครงการลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลปีใหม่	ตั้งจุดบริการประชาชน ผู้สัญจรช่วงเทศกาล - ช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่	๓๐,๐๐๐	จ.ค. ๖๖	✓				สำนักปลัด
๒	โครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางท้องถนนใน ช่วงเทศกาลสงกรานต์	ตั้งจุดบริการประชาชน ผู้สัญจรช่วงเทศกาล ช่วงเทศกาลสงกรานต์	๓๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๗		✓			สำนักปลัด
๓	โครงการช่วยเหลือประชาชน ด้านสาธารณสุข	ช่วยเหลือประชาชน ด้านสาธารณสุข	๒๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖	✓				สำนักปลัด
๔	โครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติ งานของ อปพร.	อบรมเพิ่มศักยภาพการ ปฏิบัติงานของ อปพร.	๑๕๐,๐๐๐	พ.ค. ๖๗		✓			สำนักปลัด



แผนและความสำเร็จก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)  
 องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ		
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา สำหรับโรงเรียนอนุบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ร่องกาศ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น การปรับปรุง หลักสูตร สถานศึกษา ค่าอินเทอร์เน็ต โรงเรียน ค่าการพัฒนา/ ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน ฯลฯ	๘๓๗,๐๔๒				✓		สำนักปลัด
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา สำหรับ ศพด.สังักัด อบต.ร่องกาศ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา สำหรับ ศพด.สังักัด อบต.ร่องกาศ เช่น การจัดการเรียน การสอน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	๗๒๙,๑๗๕				✓		สำนักปลัด
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรทางการศึกษา	พัฒนาศักยภาพบุคลากรทาง การศึกษา เช่น การแลกเปลี่ยน เรียนรู้ร่วมกันกับ สถานศึกษาและหน่วยงาน เครือข่ายทั้งในด้านการวิชาการ และปฏิบัติ	๓๐,๐๐๐				✓		สำนักปลัด

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ )

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ		
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา (สพฐ.)	ค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน ศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียนสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.) จำนวน ๕ โรงเรียน	๕๐๓,๕๐๐				✓		สำนักปลัด
๕	โครงการเศรษฐกิจในสถานศึกษา (เพาะเห็ดนางฟ้า)	ฝึกทักษะการทำงานและหา รายได้ระหว่างเรียนและ นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้	๑๘,๕๕๐				✓		สำนักปลัด
๖	โครงการอาหารกลางวัน ร.ร.ชุมชนบ้านร่องกาศ	น.ร.ได้รับประทานอาหาร กลางวันที่ถูกสุขอนามัยและ ถูกหลักโภชนาการ	๔๓,๒๐๐				✓		สำนักปลัด
๗	โครงการอาหารกลางวัน ร.ร.บ้านแม่สายดอนพัน	น.ร.ได้รับประทานอาหาร กลางวันที่ถูกสุขอนามัยและ ถูกหลักโภชนาการ	๑๘,๐๐๐				✓		สำนักปลัด

แผนและค่าความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		ผลการใช้งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
๘	โครงการฝึกอบรมการทำขนม ประเภทเบเกอรี่	น.ร.ชั้น ป.๑-ป.๖ จำนวน ๒๐ คน ได้เรียนรู้การทำ ขนมประเภทเบเกอรี่และ ทำขนมได้อย่างน้อย คนละ ๒ ชิ้น เพื่อเป็นการส่งเสริม อาชีพให้ น.ร.มีรายได้ ระหว่างเรียน	๓๐,๐๐๐			✓		สำนักปลัด
๙	โครงการอาหารกลางวัน ร.ร.วัดตอไม้ตร	อาหารกลางวัน.ร.ชั้น อนุบาล ๒ - ป.๖ จำนวน ๒๖ คนๆละ ๓๖ บาท/วัน จำนวน ๒๐๐ วัน	๑๘๗,๒๐๐			✓		สำนักปลัด

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ )

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

แผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		ผลการใช้งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
๑	โครงการขับเคลื่อนและ พัฒนาสภาเด็กและเยาวชน ตำบลร่องกาศ	อบรมขับเคลื่อนและพัฒนา สภาเด็กและเยาวชน	๓๐,๐๐๐	ต. ร่องกาศ	ดำเนินการเสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ดำเนินการ ✓		สำนักปลัด

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)  
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา  
แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ(เดินแอโรบิค)	ส่งเสริมการออกกำลังกาย เดินแอโรบิค	๒๒๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๖ ถึง ก.ย. ๖๗	✓			สำนักปลัด	
๒	โครงการจัดกิจกรรมทาง ศาสนาเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของประชาชน	อบรมกิจกรรมทางศาสนา เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ของประชาชน	๒๐,๐๐๐	พ.ค. ๖๗		✓		สำนักปลัด	
๓	โครงการจัดกิจกรรม หล่อเทียนพรรษาและสืบสาน ประเพณีถวายเทียนพรรษา	จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา และสืบสานประเพณี ถวายเทียนพรรษา	๓๐,๐๐๐			✓		สำนักปลัด	
๔	โครงการประเพณี นมัสการพระธาตุซ่อแฮ เมืองแพร่ แห่งหลวง	จัดกิจกรรมนมัสการ พระธาตุซ่อแฮ เมืองแพร่ แห่งหลวง	๒๐,๐๐๐		✓			สำนักปลัด	
๕	โครงการประเพณีไหว้ พระพุทธรูปโกศัยศิริมหา ศากยณีนี วัดพระบาท มิ่งเมืองวรวิหาร	จัดกิจกรรมไหว้พระพุทธรูป โกศัยศิริมหาศากยณีนี วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร	๒๐,๐๐๐	พ.ค. ๖๗		✓		สำนักปลัด	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)  
 องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		ผลการใช้งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการเสร็จแล้ว	ยังไม่ดำเนินการ		
๖	โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีในพื้นที่ ต.ร่องกาศ และงานประเพณีระดับอำเภอ	จัดกิจกรรมส่งเสริม วัฒนธรรมประเพณีใน พื้นที่ ต.ร่องกาศและงาน ประเพณีระดับอำเภอ	๓๐,๐๐๐		อยู่ระหว่างดำเนินการ	✓		สำนักปลัด

แผนและควมก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)  
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๕. ยุทธศาสตร์การสาธารณสุข  
แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ		
๑	โครงการป้องกันและ ระงับโรคติดต่อ	ป้องกัน,สำรวจ, ประชาสัมพันธ์	๒๐,๐๐๐				✓		สนง.ปลัด
๒	โครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑	อุดหนุนเงินงบประมาณให้กับ คณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อใช้ สำหรับดำเนินงานตาม แนวทางโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๗	✓			๒๐,๐๐๐	สนง.ปลัด
๓	โครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๒	อุดหนุนเงินงบประมาณให้กับ คณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อใช้ สำหรับดำเนินงานตาม แนวทางโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๗	✓			๒๐,๐๐๐	สนง.ปลัด
๔	โครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๓	อุดหนุนเงินงบประมาณให้กับ คณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อใช้ สำหรับดำเนินงานตาม แนวทางโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๗	✓			๒๐,๐๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๒ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๕. ยุทธศาสตร์การสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		ผลการใช้งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการเสร็จแล้ว	ยังไม่ดำเนินการ		
๕	โครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๔	อุดหนุนเงินงบประมาณให้กับ คณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อใช้ สำหรับดำเนินงานตาม แนวทางโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๗	✓		๒๐,๐๐๐	สนง.ปลัด
๖	โครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๕	อุดหนุนเงินงบประมาณให้กับ คณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อใช้ สำหรับดำเนินงานตาม แนวทางโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๗	✓		๒๐,๐๐๐	สนง.ปลัด
๗	โครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๖	อุดหนุนเงินงบประมาณให้กับ คณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อใช้ สำหรับดำเนินงานตาม แนวทางโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๗	✓		๒๐,๐๐๐	สนง.ปลัด



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ )

๕. ยุทธศาสตร์การสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๘	โครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๗	อุดหนุนเงินงบประมาณให้กับ คณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อใช้ สำหรับดำเนินงานตาม แนวทางโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๗	✓			๒๐,๐๐๐	สนง.ปลัด
๙	โครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๘	อุดหนุนเงินงบประมาณให้กับ คณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อใช้ สำหรับดำเนินงานตาม แนวทางโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๗	✓			๒๐,๐๐๐	สนง.ปลัด
๑๐	โครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๙	อุดหนุนเงินงบประมาณให้กับ คณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อใช้ สำหรับดำเนินงานตาม แนวทางโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๗	✓			๒๐,๐๐๐	สนง.ปลัด

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)  
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๕. ยุทธศาสตร์การสาธารณสุข  
แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๑	โครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๐	อุดหนุนเงินงบประมาณให้กับ คณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อใช้ สำหรับดำเนินงานตาม แนวทางโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๗	✓			๒๐,๐๐๐	สนง.ปลัด
๑๒	โครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๑	อุดหนุนเงินงบประมาณให้กับ คณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อใช้ สำหรับดำเนินงานตาม แนวทางโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๗	✓			๒๐,๐๐๐	สนง.ปลัด